

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% OBRA	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	% SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO (ÁREA CONSTRUÍDA = 36,69 M2)		100,00%	R\$ 2.513.636,18	R\$ 77.237,41	R\$ 170.026,78	R\$ 334.718,26	R\$ 571.377,50	R\$ 675.588,57	R\$ 384.273,72	R\$ 300.413,94	
001.01.01	SERVIÇOS INICIAIS	2,7%	67.853,50	100,00%							100,00%
001.01.02	SONDAGEM	0,4%	9.383,91	100,00%							100,00%
001.01.03	INFRAESTRUTURA	13,4%	336.682,76		33,00%	34,00%	33,00%				100,00%
001.01.04	PAREDES ESTRUTURAIS	14,3%	358.951,95			34,00%	35,00%	31,00%			100,00%
001.01.05	LAJE DO RESERVATÓRIO	0,4%	10.834,46				100,00%				100,00%
001.01.06	ESQUADRIAS	7,5%	188.386,68					50,00%	50,00%		100,00%
001.01.07	COBERTURA	7,9%	199.797,55				45,00%	55,00%			100,00%
001.01.08	REVESTIMENTO INTERNO	7,2%	182.088,09					25,00%	28,00%	47,00%	100,00%
001.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	6,3%	157.593,54					17,50%	32,50%	50,00%	100,00%
001.01.10	PAVIMENTAÇÃO	4,0%	100.259,06						57,00%	43,00%	100,00%
001.01.11	PINTURA	5,3%	132.783,57						37,50%	62,50%	100,00%
001.01.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,4%	9.934,64							100,00%	100,00%
001.01.13	CAIXAS-ACESSÓRIOS E ELETRODUTOS	9,8%	247.241,89				25,00%	48,00%	27,00%		100,00%
001.01.14	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA (TUBULAÇÃO SECA)	0,5%	11.380,50						100,00%		100,00%
001.01.15	INSTALAÇÃO DE TV	0,1%	2.800,50						100,00%		100,00%
001.01.16	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4,2%	104.853,76				33,00%	67,00%			100,00%
001.01.17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15,63%	392.809,82		15,00%	25,00%	35,00%	25,00%			100,00%
Percentual Simples				3,07%	6,76%	13,32%	22,73%	26,88%	15,29%	11,95%	
Percentual Acumulado				3,07%	9,84%	23,15%	45,88%	72,76%	88,05%	100,00%	
Total Simples				77.237,41	170.026,78	334.718,26	571.377,50	675.588,57	384.273,72	300.413,94	
Total Acumulado				77.237,41	247.264,19	581.982,45	1.153.359,95	1.828.948,52	2.213.222,24	2.513.636,18	

Responsável Técnico
 ISAC DOS SANTOS GUSMÃO
 CREA 201470393-0/ licença BA -03000046156
 ART Nº BA20220230357



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N597N-GGUHS-4Q49V-J88HY

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/N597N-GGUHS-4Q49V-J88HY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>